予定価格400万円を超える工事における金額変更内容一覧

令和8年9月末時点

番号	工事名	工事場所	請負業者	住所	工事の種別及び概要	当初請負額（税込）	変更金額1	変更理由1	変更後の契約金額（税込）
1	猪熊小学校給排水設備更新工事	水巻町猪熊三丁目4番1号	（有）中島設備	水巻町猪熊八丁目１６番８号	給排水設備改修工事一式（校舎棟・給食棟）	76,951,600	13,600,400	配管ルートの変更、手洗い器の数量変更、ガス配管工事の追加、照明コンセント設備の数量変更による増。	90,552,000
2	伊左座小学校体育館空調設備新設工事（再）	水巻町伊左座三丁目4番1号	（株）ふちわき	北九州市八幡西区鳴水町１５番２号	建築工事1 式 電気設備工事1 式 機械設備工事1 式	39,732,000	2,440,900	校舎空調電源の増設、体育館照明のLED化、カーテンレール取付下地の設置による増。 空調機の取付工法の変更、電気系統配線ルートの変更による減。	42,172,900
3	梅ノ木地内管渠築造（２工区）工事	水巻町梅ノ木団地地内	（有）山田建設興業	水巻町頃末南一丁目１９番７号	推進・開削工事（工事長 L=274.4m、高耐荷力泥土圧方式HPφ250 L=31.0m、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VUφ200 L=243.4m、組立ﾏﾝﾎｰﾙ2号 N=2、組立ﾏﾝﾎｰﾙ1号 N=3、組立ﾏﾝﾎｰﾙ0号 N=3、小型立坑 N=1、表層工 A=717.9㎡）	54,445,600	2,784,100	試堀の結果、上流側のNTT地下ケーブルが想定より深い箇所にあったことに伴い、下流側の開削工事についても堀削を深くし、一部推進工事を変更する必要が生じたため。	57,229,700
4	R8明神ヶ辻山頂上広場他1箇所舗装整備工事	水巻町明神ヶ辻山地区、多賀山地区	（有）一進総合建設	水巻町猪熊四丁目８番３１号	舗装工(路盤工t=150 2300㎡) 防護柵工(転落防止柵（PC擬木） 24m) 雑工(広場草刈 2300㎡,切株伐根 2箇所)	4,988,500	403,700	現地協議・再計測の結果、路盤工及び切株伐根を増工するため。	5,392,200